

**“৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের জুলাই/২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন**

মন্ত্রণালয়ের নাম	:	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	:	জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
প্রকল্পের নাম	:	“৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প।
প্রকল্পের মেয়াদ	:	০১/০১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত।
প্রকল্পের মোট প্রাকল্পিত ব্যয়	:	১৩৩১২৯.৬৩ লক্ষ টাকা
২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ	:	২৬৫০০.০০ লক্ষ টাকা (এডিপি)
২০১৭-১৮ অর্থ বছরে অবমুক্ত	:	৬৬২৫.০০ লক্ষ টাকা
২০১৭-১৮ অর্থ বছরে খরচ	:	১৭০.৮৫ লক্ষ টাকা (জুলাই, ২০১৭ পর্যন্ত)

অংশের নাম	ডিসিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	প্রকল্প শুরু হতে হুন/ ২০১৭ পর্যন্ত ক্ষয়পঞ্জিত ব্যয়	২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের মোট অবমুক্তি ও খরচ (জুলাই/২০১৭)		বরাদ্দ ও অবমুক্তির শতকরা হার (%)
				অবমুক্তি	খরচ	
রাজস্ব খাত :						
৪৫০০-কর্মকর্তাদের বেতন	৬৫.০০	১০.০০	৭.৭৩	৫.০০	০.৭৪	
৪৬০০-কর্মচারীদের বেতন	৮০.০০	৫.০০	১.৬৭	১.২৫	০.১৯	
৪৭০০- ভাতাদি	১০৫.০০	৩০.০০	১৩.০৩	৭.৫০	১.০১	
৪৮০০- সরবরাহ সেবা	৩৩৫০.০০	৪০.০০	১৫.১১	১০.২৫	২.৫৬	
৪৯০০-মেয়ামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	২০.০০	৫.০০	০.০০	১.০০	০.০০	
উপমোটঃ	৩৬২০.০০	১০০.০০	৩৭.৫৪	২৫.০০	৪.৫০	
মূলধন খাত :						
৬৮০৭- মটর যানবাহন	১২১.০০	০.০০	৮৫.১৯	০.০০		
৬৮১৩- যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	২০৮৬১.৮৪	০.০০	০.০০	০.০০		
৬৮১৯- অফিস যন্ত্রপাতি	৫০০.০০	০.০০	৮.২৯	০.০০		
৬৮২১- আসবাবপত্র	৭০৬৩.৮৫	০.০০	৫.৮৬	০.০০		
৬৯০১- ভূমি অধিগ্রহণ	১০৮৫৭.৫৮	২৫০০.০০	৭০২৭.৬১	১৫০০.০০	১৬৬.৩৫	
৭০০০- নির্মাণ ও পূর্ত	৯০১০৫.৩৬	২৩৯০০.০০	৬১৯.৩২	৫১০০.০০		
উপমোটঃ	১২৯৫০৯.৬৩	২৫৯০০.০০	৭৭৪৬.২৭	৬৬০০.০০	১৬৬.৩৫	
সর্বমোটঃ	১৩৩১২৯.৬৩	২৬৫০০.০০	৭৭৮৩.৮১	৬৬২৫.০০	১৭০.৮৫	

*(Signature)*

*PH*

*(Signature)*  
10/01/17

3

প্রকল্পের অর্থায়নিতিক বাস্তব অঙ্গশক্তি :

১। জনবল	১ - অফিস সহকারী কার্য কম্পিউটার মুদ্রাশারিক-০২টি পরম ০২ (দুই) জন কর্মরিত আছে। - আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে ড্রাইভার-২টি, অফিস সহকারী-২টি ও পরিষ্কারকর্মী-০১টি পরম ০৫ জন জনবল কর্মরিত আছে।
২। যটন যানবাহন	১ - প্রকল্পের ০১টি যাইকোবাস ও ০১ (এক) টি জীপ ব্যবহৃত হওছে।
৩। যাইশক্তি ও অ্যানশ্য পরঞ্জায়	-
৪। অফিস যাইশক্তি	১. ২৯,০০০.০০ টাকার ১৯টি অফিস যাইশক্তি সরকারি পাওয়া গেছে।
৫। যাইবাবপায়	১. ৫,৮৬,২৯৬.০০ টাকার ৩৯টি আনয়নরকত সরবরাহ পাওয়া গেছে।
৬। জুই অধিহত্ব	১. জুলাই/২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত ৩৯টি টিপজেলায় অধি অধিহত্ব বারম মোট ২৮১০.০০+৪২১৭.৬১+১৬৬.৩৫=৭১৯৩.৯৬ লক্ষ টাকার জেলা প্রশাসকরণের ব্যবহারে ন্যস্ত করা হওছে।

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা	জেলা	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	হকৃত ব্যয় (টাকা)	নথক হজ্ঞাতের তারিখ	কাজের অঙ্গশক্তি
১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চৌরাসনী	বরিশাল	২৫৮.০০	১,৩৪,০৫,০০৫.৩৩	০২/০৫/২০১৭	নথক হজ্ঞাতের করা হওছে।
২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দশমিনা	পটুয়াখালী	১৫৮.০০	৯০,৬২,৬০২.৮৮		১ম ও ২য় ক্রিতিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হওছে। নথক হজ্ঞাতের অঙ্গশক্তি।
৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চাঁপপুর সদর	চাঁপপুর	৫৭৩.৭৫	৫,৪০,০০,০০০.০০	০৮/০১/২০১৭	নথক হজ্ঞাতের করা হওছে।
৪.	ইন্সটিটিউট অব মেরিন প্রকেনেজি	সদর/দিটি কপোতেরন	চট্টগ্রাম	১২৫০.০০			জুই মজলুমের ২৬/০৬/২০১৭খ্রিঃ তারিখে নথক নিম্নাঙ্ক জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম সর্বেশিষ্ট প্রকল্প প্রেরণ করছেন।
৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রাউজান	চট্টগ্রাম	১১৫.৩০	১,১১,৭৭,৬৩০.৭৫	২৬/০৭/২০১৭	অর্থ বরাদ্দ করা হওছে। নথক হজ্ঞাতের করা হওছে।
৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সদ্বীপ	চট্টগ্রাম	১৫৮.০০	২৫,০০,০০০.০০		১ম ক্রিতিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হওছে। প্রাকল্প প্রাপ্তির অঙ্গশক্তি।
৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চৌসআম	কুমিল্লা	৩০০.০০	২,০০,০০,০০০.০০		০১ম ক্রিতিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হওছে।
৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা	৩০০.০০	৩,০০,০০,০০০.০০+ ১,৬৫,৬৪,৯৮১.৮০=		অর্থ বরাদ্দ দেয়া হওছে। নথক হজ্ঞাতের অঙ্গশক্তি।
৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নর্ডিনকানি	কুমিল্লা	৩০০.০০	২,০০,০০,০০০.০০		০১ম ক্রিতিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হওছে।
১০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রায়	কক্সাঞ্জার	৪১.০০	৪৬,০০,০০০.০০		৩ মাসের মোট প্রকল্প প্রেরণ হওছে। ১ম ক্রিতিতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হওছে। অঙ্গশক্তি নিশ্চিত অঙ্গশক্তি।
১১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	আনয়নভাঙ্গা	ফরিদপুর	১৫৮.০০	৭৩,৫৪,৭৯৫.৬৮		নথক হজ্ঞাতের অঙ্গশক্তি।
১২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নগরকান্দা	ফরিদপুর	৪৮২.০০	৭৫,৭৫,৫৯৯.০০		হজ্ঞাত অর্থ নিশ্চিত করা হওছে। নথক হজ্ঞাতের অঙ্গশক্তি।
১৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কাপালিয়া	গাজীপুর	৪০০.০০	২,০৬,৪৬,৮৩৮.৯৮	১৪/০৬/২০১৭	নথক হজ্ঞাতের করা হওছে।

Prf





ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা	জেলা	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত ব্যয় (টাকা)	দখল হওয়ার তারিখ	কাজের অগ্রগতি
৩৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিরাজগঞ্জ সদর	সিরাজগঞ্জ	১৫০.০০	১,৫০,০০,০০০.০০- ৩,১১,৭৯৭.৯৭=	৩০/০১/২০১৭	দখল হওয়ার করা হয়েছে।
৩৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কামারখাল	সিরাজগঞ্জ	৪০০.০০	১,৪৬,৮৮২০২.০৩	২৫/০১/২০১৭	দখল হওয়ার করা হয়েছে।
৩৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হাতিবাঙ্গা	লালমনিরহাট	১৫৮.০০	৩,১১,৭৯৭.৯৭+		
৩৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গঙ্গাচড়া	রংপুর	৩০.০০	৪৪,৫৮,২৮৯.০৫=		
৩৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পীরগঞ্জ	রংপুর	৪১.৬৩	১,১২,৪০,৩৮৮.১৭	০২/০৫/২০১৭	হুজুর অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। দখল হওয়ারের অপেক্ষায়।
৩৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	খানসামা	দিনাজপুর	৪০.০০	৪০,৫৫,৬২৫.০০	০৮/০৩/২০১৭	দখল হওয়ার করা হয়েছে।
৩৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	৪০.০০	৪০,০০,০০০.০০		অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। দখল হওয়ারের অপেক্ষায়।
৪০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	বড়লেখা	বৌদ্ধজিলায়	১৩১.৪০	৪,৫০,০০,০০০.০০		৩ ধারা নোটিশ জারী হয়েছে। ১ম কিভাবে অর্থ পরিশোধ দেয়া হবে।
৪১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কোমুগঞ্জ	সিলেট	২০০.০০	১,২০,৯০,৭৪৮.৫০		৩ ধারা নোটিশ জারী হয়েছে। ১ম কিভাবে অর্থ পরিশোধ দেয়া হবে।
সর্বমোট=				১০৮৫৭.৫৮	৭১,৯৩,৯৫,৯৭৪.৯১		৩ ধারা নোটিশ জারী হয়েছে। ১ম কিভাবে অর্থ পরিশোধ দেয়া হবে।

৭। নির্মাণ ও পূর্ত

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা	জেলা	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত ব্যয় (টাকা)	কাজের অগ্রগতি
১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পোতালাদী	বরিশাল	২১৬৬.৯৯	৮,৫০,০০০.০০	হাসিল নকশা অনুমোদন করা হয়েছে। দখল জাহান প্রক্রিয়াধীন।
২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	দশমিনা	পটুয়াখালী	২১৬৬.৯৯	০.০০	জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।
৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর	২১৬৬.৯৯	৭,৫০,০০০.০০	স্বাভাবিক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
৪.	ইনস্টিটিউট অব মেয়ন টেকনোলজি	বঙ্গপারেশন	চট্টগ্রাম	২১৬৬.৯৯	০.০০	জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।
৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রাউজান	চট্টগ্রাম	২১৬৬.৯৯	২,৪০,০০০.০০	দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সব্বাঁস	চট্টগ্রাম	২১৬৬.৯৯	০.০০	নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করতে বলা হয়েছে।
৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চৌমুহা	কুমিল্লা	২১৬৬.৯৯	০.০০	জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।
৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা	২১৬৬.৯৯	০.০০	নির্মাণ কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।
৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	লাউদকাঙ্গি	কুমিল্লা	২১৬৬.৯৯	০.০০	জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।
১০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রায়	কক্সবাজার	২১৬৬.৯৯	০.০০	জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।

১০



ক্রঃ নং	ব্যক্তিগণের নাম	উপজেলা	জেলা	ধার্যকৃত ব্যয় (টাকা)	প্রকৃত ব্যয় (টাকা)	বাকি অর্থ
১১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	০.০০
১২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নগরগোন্দা	ফরিদপুর	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
১৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কোপালিয়া	গাজীপুর	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
১৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হুগলিয়া	সোণালপুর	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
১৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মেপাঙ্গু	জামালপুর	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
১৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মিঠামইন	কিশোরগঞ্জ	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
১৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিলাই	মানিকগঞ্জ	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
১৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মুন্সীগঞ্জ সদর	মুন্সীগঞ্জ	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
১৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হালুয়াঘাট	ময়মনসিংহ	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
২০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নারায়নগঞ্জ সদর	নারায়নগঞ্জ	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
২১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	শেরপুর সদর	শেরপুর	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
২২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কালিহাতি	টাংগাইল	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
২৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নাগরপুর	টাংগাইল	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
২৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মানোহরদি	শরদিকলী	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
২৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	চিত্রাঙ্গরি	বাবুগঞ্জ	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
২৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কেশবপুর	যশোর	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
২৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	নিমলিয়া	খুলনা	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
২৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পাইকগাছা	খুলনা	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
২৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	রাণীনগর	নওগাঁ	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
৩০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিঁড়া	নাটোর	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
৩১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সুজানগর	পাবনা	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
৩২.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	মোহনপুর	রাজশাহী	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
৩৩.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	সিরাজগঞ্জ সদর	সিরাজগঞ্জ	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
৩৪.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	কামারখন্দ	সিরাজগঞ্জ	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
৩৫.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হাতিবাড়ী	সালমনিরহাট	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
৩৬.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	গঙ্গাচড়া	রংপুর	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
৩৭.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	পীরগঞ্জ	রংপুর	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
৩৮.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	খালসামা	দিনাজপুর	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
৩৯.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
৪০.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	বড়লেখা	মৌলভীবাজার	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
৪১.	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	ফেঞ্চুগঞ্জ	সিলেট	২,১৬৬.৯৯	২,১৬৬.৯৯	০.০০
	দর্বমোট=			৩,১৬,৩১,৫৪৮.০০	৩,১৬,৩১,৫৪৮.০০	০.০০

CHT

মোট :

- ১। জেলা প্রশাসক ব্যবসায়ের অধিগ্রহণের প্রত্যয় প্রেরণ করা হয়েছে-৪০টি, বন্দোবস্তের প্রস্তাব-০১টি, অধিগতি ১০০%।
- ২। নির্মাণ কাজের অধিগতি: সিঙ্গাইর ও আশফাজাগায় নির্মাণ কাজ চলছে। টাঁদপুর, রাউজান, কাপাসিয়া, নারায়ণগঞ্জ সদর, তিজনগাওী, কেশবপুর, দিমচিয়া, পাইকগাছা, সিংগাইর সদর, আশাখন্দ গিটিনি এর দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
- ৩। জমির দখল পাওয়া গেছে-১৬টি, অধিগতি ৩৯%।
- ৪। এ পর্যন্ত পরিসরন করা হয়েছে-৪১টি, অধিগতি ১০০%।
- ৫। স্থান নির্বাচন করা হয়েছে ৪১টি, অধিগতি ১০০%।
- ৬। অধিগ্রহণ ব্যবসায় জেলা প্রশাসকগণের ব্যবসায়ের বরাদ্দ দেয়া হয়েছে- ৭১৯০.৯৬ লক্ষ টাকা (ছুলাই/২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত)।
- ৭। পূর্বে নির্মাণ কাজ ব্যবসায় প্রদান প্রকৌশলী, গণপুত্র অধিদপ্তর ব্যবসায়ের বরাদ্দ দেয়া হয়েছে- ৬১৯.৩২ লক্ষ টাকা (ছুলাই/২০১৭খ্রিঃ পর্যন্ত)।
- ৮। চলতি অর্থ বছরে এ পর্যন্ত মোট খরচ: ১৭০.৮৫ লক্ষ টাকা (ছুলাই/২০১৭)।
- ৯। গুঁড়ি ব্যয়জন্য অন্যান্য প্রকল্প ২৯টি, অধিগতি ৭১%।
- ১০। অধিগ্রহণের মাধ্যমে নিষ্পত্তিতে বিলম্ব, অধিগ্রহণ দাবিদার হুজুরি ব্যবসায় প্রদান প্রকৌশলীর চেয়ে কম মূল্য প্রাপ্য এবং নির্মাণ কাজ শুরু করার ক্ষেত্রে ধীরগতির কারণে গত অর্থ বছরে অধিগতি অর্জনক্ষম নয়। অধিকারী অধিগতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যাচ্ছে অর্ধে আনা করা যায়।


অনুলিপি প্রেরণ করা হল:

- ১। সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক, অনাঞ্চলিক কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

স্মারক নং-৪৯.০১.০০০০.৩৩৭.১৬.০০১.১৬-৩৫৩

তারিখ :

২৫/০৮/১৪২৪ বঙ্গাব্দ  
০৯/০৮/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

  
(নির্বাসন মুহাম্মদ আজিম উকীল)  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

“৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও  
চট্টগ্রামে ১টি ইনসিটিউট অব ফেরিন টেকনোলজি স্থাপন”  
ফোন : ৪৯৫০৮২৬, ০১৭১৮৭৬৫২৬০, ফ্যাঙ্ক-০০০০০৭  
E-mail: pd40ttc\_limt@yahoo.com