

১৫-১২-১১  
১৫-১২-১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ)  
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো  
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

স্মারক নং-৪৯.০১.০০০০.৩৩৭.১৬.০০২.১৮- ৪৬২

তারিখ: ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ  
০৬ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: নভেম্বর/২০১৯ মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ের বরাতে, “৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের নভেম্বর/২০১৯ মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন এতদসঙ্গে সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন, প্রশিক্ষণ উন্নয়ন/কর্মসংস্থান ও বর্হিগমন), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৪। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইফাটন গার্ডেন, ঢাকা।
- ৫। পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিচালনা)/পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ৭। জনাব মোঃ রেজওয়ানুল হক চৌধুরী, উপ-পরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৮। ডিবিএ, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

০৬.১২.২০১৯  
(মোঃ মনছুরুল আলম)

প্রকল্প পরিচালক

ফোনঃ ৪৯৩৫০৮২৬, মোবাঃ ০১৫৫৬৩২৩১০৬

E-mail: [pd40ttc\\_limt@yahoo.com](mailto:pd40ttc_limt@yahoo.com)

**৪০ টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন”  
শীর্ষক প্রকল্পের নভেম্বর/২০১৯খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন।**

মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	ঃ	জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
প্রকল্পের নাম	ঃ	“৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প।
প্রকল্পের মেয়াদ	ঃ	০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হইতে ৩০/০৬/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত।
একনেক এ অনুমোদনের তারিখ:	ঃ	২৪/১১/২০১৫ খ্রিঃ
প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	ঃ	১৩৩১২৯.৬৩ লক্ষ টাকা
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বরাদ্দ	ঃ	২০০০০.০০ লক্ষ টাকা (এডিপি)
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে অবমুক্ত	ঃ	১০০০০.০০ লক্ষ টাকা (জুলাই-ডিসেম্বর)
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে খরচ	ঃ	৬৫৭২.২৯ লক্ষ টাকা (নভেম্বর/২০১৯)। (৩২.৮৬%)

অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	প্রকল্প শুরু হতে জুন/২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মোট অবমুক্তি ও খরচ (নভেম্বর/২০১৯) পর্যন্ত		২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে (নভেম্বর/২৯ পর্যন্ত) অবমুক্তির খরচের হার (%)
				অবমুক্তি	খরচ	
আবর্তক ব্যয়						
৩১১১-কর্মকর্তাদের বেতন	৬৫.০০	১৮.০০	৩৫.৩৬	৯.০০	২.২৫	২৫%
৩১১২-কর্মচারীদের বেতন	৮০.০০	৫.০০	৫.২১	২.৫০	০.৩৭	১৪.৮০%
৩১১৩- ভাতাদি	১৩৫.০০	২৪.০০	৩৪.৮৯	১২.০০	২.২৪	১৮.৬৭%
৩২১১-প্রশাসনিক ব্যয়	১০৭.০০	২৯.৬০	৩৯.৭০	২০.৮০	৫.৪৫	২৬.২০%
৩২২১-ফি, চার্জ, কমিশন	১০.০০	৬.৪০	০.৯১	২.৪৫	০.০৩	০.০১%
৩২৩১-অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
৩২৪৩-পেট্রোল ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট	৮০.০০	৯.০০	৭.৫১	৪.০০	০.৯৭	২৪.২৫%
৩২৪৪- ভ্রমণ ও বদলী	১২২.০০	৫.৫০	৪.৭৫	৩.৫০	০.২৩	০.০৭%
৩২৫২-চিকিৎসা ও শৈল চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সরবরাহ	৫০০.০০	১৪০.০০	০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০%
৩২৫৫-মুদ্রণ ও মনিহারি	২০.০০	৩.৫০	৩.৮৮	৩.৫০	০.২৯	৮.২৯%
৩২৫৬-সাধারণ সরবরাহ ও কাচামাল সামগ্রি	২৪৫১.০০	১০৫.০০	৩.২৭	২৬.২৫	০.০০	০.০০%
৩২৫৭-কর্মচারি ভিন্ন অন্যদের জন্য সম্মানি/পারিতোষিক	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%

০৬.১২.২০১৯

মোঃ মনছুরুল আলম  
প্রকল্প পরিচালক (যোগাযোগ)  
৪০টি টিআইসি ও ০১টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প  
বিএমইটি, কাকরাইল, ঢাকা  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

