


“মুজিব বর্ষের আহ্বান  
দক্ষ হয়ে বিদেশ যান”



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ)  
৪০টি টিটিসি ও ০১টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প  
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো  
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।

স্মারক নং-৪৯.০১.০০০০.৩৩৭.১৬.০০৯.২০-১৬

তারিখ : ২৫ শ্রাবন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ  
০৯ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: জুলাই/২০২১খ্রিঃ মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের জুলাই/২০২১খ্রিঃ মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন এতদসঙ্গে সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

(রতন কুমার ঘোষ)

প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)

ফোন : ৪৯৩৫০৮২৬

E-mail: pd40ttc\_1imt@yahoo.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ৭১-৭২ প্রবাসী কল্যাণ ভবন, রমনা, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৩। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, রমনা, ঢাকা।
- ৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৫। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, রমনা, ঢাকা।
- ৭। পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিচালনা), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৮। পরিচালক (প্রশিক্ষণ মান ও পরিকল্পনা), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৯। জনাব মোঃ রেজওয়ানুল হক চৌধুরী, উপ-পরিচালক, বিএমইটি, কাকরাইল, ঢাকা।
- ১০। ডিবিএ, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ১১। অফিস কপি।

৪০ টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন  
(১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের জুলাই/২০২১খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন।

মন্ত্রণালয়ের নাম	:	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	:	জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
প্রকল্পের নাম	:	“৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প।
প্রকল্পের মেয়াদ	:	মূল: ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত। ১ম সংশোধিত: ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত।
একনেক কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ	:	মূল: ২৪/১১/২০১৫ খ্রিঃ ১ম সংশোধিত: ২২/০৯/২০২০ খ্রিঃ
প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	মূল: ১৩৩১২৯.৬৩ লক্ষ টাকা (জিওবি) ১ম সংশোধিত: ১৬৬৭০৭.৯২ লক্ষ টাকা (জিওবি)
জুন/২০২১খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ও (অগ্রগতি%)	:	৭৬৭৮৬.২০ লক্ষ টাকা (৪৬.০৬%)
জুলাই/২০২১খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ও (অগ্রগতি%)	:	৭৮২৮৬.২০ লক্ষ টাকা (৪৬.৯৬%)
প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি	:	৬৮%
২০২১-২২ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	:	২১৭৪৬.০০ লক্ষ টাকা
২০২১-২২ অর্থ বছরের অবমুক্তি	:	৫৪৩৬.৫০ লক্ষ টাকা (১ম কিস্তি)
২০২১-২২ অর্থ বছরের জুলাই/২০২১খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয় ও (অগ্রগতি %)	:	১৫০০.০০ লক্ষ টাকা (৬.৯০%)

প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের তথ্যাদি

অঙ্গের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	প্রকল্পের শুরু হতে জুন/২০২১খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট অবমুক্তি ও ব্যয় (জুলাই/ ২০২১খ্রিঃ) পর্যন্ত শতকরা হার (%)		২০২০-২১ অর্থ বছরের জুলাই/২০২১খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়ের হার (%)
				অবমুক্তি	ব্যয়	
আবর্তক ব্যয়						
৩১১১-কর্মকর্তাদের বেতন	৯০.০০	১৬.০০	৫৬.৯৮	৪.০০	০.০০	০.০০%
৩১১২-কর্মচারীদের বেতন	২০.০০	০.০০	৮.৯০	০.০০	০.০০	০.০০%
৩১১৩- ভাতাদি	১১৯.২০	২১.৩০	৫৭.৮০	৫.৮০	০.০০	০.০০%
৩২১১-প্রশাসনিক ব্যয়	১৭৬.২০	৪৮.৬৫	৭১.৩৫	৫.৬৫	০.০০	০.০০%
৩২২১-ফি, চার্জ, কমিশন	১১.০০	৫.২৫	১.১৬	০.০০	০.০০	০.০০%
৩২৩১-অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২০.০০	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
৩২৪৩-পেট্রোল ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট	৩৫.০০	৭.০০	১৪.৫৪	১.৭৫	০.০০	০.০০%
৩২৪৪- ভ্রমণ ও বদলী	১৫.১৫	৪.০০	৭.৩৬	০.২০	০.০০	০.০০%

