

ADCT)

Mr. Kharshad
Pte. Appld

০৬/১০/২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ)
৪০টি টিটিসি ও ০১টি আইএমটি স্থাপন প্রকল্প
জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
www.bmet.gov.bd


স্মারক নং-৪৯.০১.০০০০.৩৩৭.১৬.০১২.২২- ১৭৯

তারিখ : ১৬ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
০১ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: অক্টোবর/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের অক্টোবর/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামোতাবেক।


০১/১০/২০২২
মো: সাইফুল হক চৌধুরী
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
ফোন: ৪৯৩৫০৮২৬
E-mail: pd40ttc_limt@yahoo.com

বিতরণ : (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

- ১। সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ৭১-৭২ প্রবাসী কল্যাণ ভবন, রমনা, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৪। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, রমনা, ঢাকা। অতিরিক্ত
- ৫। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, রমনা, ঢাকা।
- ৭। পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিচালনা), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৮। পরিচালক (প্রশিক্ষণ মান ও পরিকল্পনা), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ৯। সিস্টেম এনালিস্ট (আইটি বিভাগ), জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, কাকরাইল, ঢাকা।
- ১০। অফিস কপি।

“৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন
(১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের অক্টোবর /২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন।

মন্ত্রণালয়ের নাম	:	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	:	জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
প্রকল্পের নাম	:	“৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প।
প্রকল্পের মেয়াদ	:	মূল: ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত। ১ম সংশোধিত: ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে: ০১/০১/২০১৬ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০২৩খ্রিঃ পর্যন্ত।
একনেক কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ	:	মূল: ২৪/১১/২০১৫ খ্রিঃ ১ম সংশোধিত: ২২/০৯/২০২০ খ্রিঃ
প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	মূল: ১৩৩১২৯.৬৩ লক্ষ টাকা (জিওবি) ১ম সংশোধিত: ১৬৬৭০৭.৯২ লক্ষ টাকা (জিওবি)
অক্টোবর/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ও (অগ্রগতি%)	:	৯৯০০২.৩১ লক্ষ টাকা (৫৯.৩৯%)
পূর্তনির্মাণ কাজের বাস্তব অগ্রগতি	:	৭৩%
২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	:	২৩৩৮৮.০০ লক্ষ টাকা
২০২২-২৩ অর্থ বছরের অবমুক্তি	:	১০৪৪৪.০০ লক্ষ টাকা (১ম কিস্তি ও ২য় কিস্তি)
২০২২-২৩ অর্থ বছরের অক্টোবর/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয় ও অগ্রগতি	:	৫৩৫০.০৬ লক্ষ টাকা (২২.৮৮%)

প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের তথ্যাদি

অঙ্গের নাম	অনুমোদিত আরডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরডিপি বরাদ্দ	প্রকল্পের শুরু হতে জুন/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২২-২৩ অর্থ বছরের মোট অবমুক্তি ও ব্যয় অক্টোবর/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত শতকরা হার (%)		২০২২-২৩ অর্থ বছরের অক্টোবর/২০২২খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়ের হার (%)
				অবমুক্তি	ব্যয়	
আবর্তক ব্যয়						
৩১১১-কর্মকর্তাদের বেতন	৯০.০০	১৫.০০	৬৩.২৯	৬.৫০	২.১৫	১৪.৩৩%
৩১১২-কর্মচারীদের বেতন	২০.০০	০.০০	৮.৯০	-	০.০০	০.০০%
৩১১৩- ভাতাদি	১১৯.২০	২১.৫৩	৬৪.৮৬	৯.০০	১.২১	৫.৬২%
৩২১১-প্রশাসনিক ব্যয়	১৭৬.২০	৪২.৫৫	৯৩.৪৩	১৩.৪৫	৪.৭৯	১১.২৫%
৩২২১-ফি, চার্জ, কমিশন	১১.০০	২.৪৪	১.১৬	-	০.০০	০.০০%
৩২৩১-অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২০.০০	৫.০০	০০	-	০.০০	০.০০%
৩২৪৩১-পেট্রোল ওয়েল এন্ড লুব্রিকেন্ট	৩৫.০০	৬.৪৫	১৮.২০	৩.৫০	১.৩৮	২১.৩৯%
৩২৪৪১- ভ্রমণ ও বদলী	১৫.১৫	২.০০	৭.৬৭	০.৫০	০.১৪	৭.০০%

